

# 虎林市虎林镇 2025 年以工代赈项目绩效 自评报告

按照《黑龙江省财政厅关于开展 2025 年度中央对地方转移支付绩效自评工作的通知》（黑财监〔2026〕3 号）文件要求，我单位及时对虎林市虎林镇 2025 年以工代赈项目开展自评，自评情况报告如下：

## 一、绩效目标分解下达情况

虎林市虎林镇 2025 年以工代赈项目项目预计总投资 416 万元，其中黑发改投资【2025】143 号中央预算投资 333 万元，其他投资 83 万元。主要目标为：新建水泥路 3519 米、铁艺栅栏 6900 米；完善基础设施建设，并增加村民的年收入。

## 二、项目绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

总投资 416 万元，其中黑发改投资【2025】143 号中央预算投资 333 万元，其他投资 83 万元。截止到 2026 年年初，项目结算资金执行数为 415.54 万元。

### （二）资金管理情况分析。

1. 分配科学性：资金分配结合以工代赈项目实际需求，项目实施情况、省发改文件要求等因素统筹安排，整体分配科学合理；

2. 下达及时性：收到上级资金预算文件后，第一时间完成资金分解下达，确保项目实施及时推进，无资金下达滞

后情况；

3. 拨付合规性：资金拨付严格遵循国库集中支付制度要求以及《黑龙江省村级实施以工代赈项目工作指南》的通知，审批流程规范，拨付依据充分，无违规拨付行为；

4. 使用规范性：资金使用严格按照项目批复用途执行，专款专用，无截留，挤占，挪用资金等情况；

5. 执行准确性：资金支出与项目实施进度相匹配，会计核算规范，数据记录准确完整；

6. 预算绩效管理：建立全流程预算绩效管理体系，从绩效目标设定，执行监控到绩效自评全程跟进，绩效管理工作开展良好；

7. 支出责任履行：明确各项目实施主体的资金支出责任，责任落实到人，支出环节管控到位，履行情况良好。

总体体现：虎林镇履行严格会计核算规范，严格执行各项财务制度。

### **（三）总体绩效目标完成情况分析。**

项目总体目标是新建水泥路 3519 米、铁艺栅栏 6900 米；以便利群众出行，提升村内群众生活质量，改善群众生活环境并增加村民的收入。工程已全面竣工，符合质量要求，达到省发改对以工代赈的目标。。

### **（四）绩效指标完成情况分析。**

#### **1、产出指标**

数量指标：水泥路 3519 米、铁艺栅栏 6900 米。

质量指标：工程验收合格率 100%

时效指标：工程完成及时率 100%

#### **2、效益指标**

社会效益指标：享受人数 $\geq$ 580人。

可持续影响指标：可使用年限 $\geq$ 10年。

### 3、满意度指标

服务对象满意度指标：受益群众满意度100%；受益脱贫户人口满意度100%。

### 三、偏离绩效目标的原因

资金管理方面未发现明显问题，总体目标和绩效指标均顺利完成，不存在未完成或超过指标值较多的情况，项目实施中未出现重大阻碍。后期村内将持续加强项目管护，确保项目持续稳定发挥效益。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

虎林镇政府高度重视此次绩效评价结果的工作，按照要求对转移支付资金的绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

### 五、其他需说明的问题

无

### 六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

虎林市虎林镇人民政府

2026年3月12日

## 附件2

## 虎林镇转移支付区域（虎林市虎林镇2025年以工代赈项目）绩效自评表

(2025年度)

转移支付（项目）名		虎林市虎林镇2025年以工代赈项目				
中央主管部门						
地方主管部门		虎林市发展和改革委员会	资金使用单位	虎林市虎林镇人民政府		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	416	415.5	99.89%		
	其中:中央财政资金	333	333	100%		
	地方财政资金					
	其他资金	83	82.5	99.40%		
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施		
	分配科学性	资金分配结合以工代赈项目实际需求,项目实施情况、省发改文件要求等因素统筹安排,整体分配科学合理		无		
	下达及时性	收到上级资金预算文件后,第一时间完成资金分解下达,确保项目实施及时推进,无资金下达滞后情况		无		
	拨付合规性	资金拨付严格遵循国库集中支付制度要求以及《黑龙江省村级实施以工代赈项目工作指南》的通知,审批流程规范,拨付依据充分,无违规拨付行为		无		
	使用规范性	资金使用严格按照项目批复用途执行,专款专用,无截留,挤占,挪用资金等情况		无		
	执行准确性	资金支出与项目实施进度相匹配,会计核算规范,数据记录准确完整		无		
	预算绩效管理情况	建立全流程预算绩效管理体系,从绩效目标设定,执行监控到绩效自评全程跟进,绩效管理工作开展良好		无		
	支出责任履行情况	明确各项目实施主体的资金支出责任,责任落实到人,支出环节管控到位,履行情况良好		无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标1:新建水泥路3519米、铁艺栅栏6900米; 目标2:建成后完善基础设施建设,并增加村民的年收入		目标1:新建水泥路3519米、铁艺栅栏6900米; 目标2:建成后完善基础设施建设,并增加村民的年收入			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水泥路3519米、铁艺栅栏6900米	水泥路3519米、铁艺栅栏6900米	水泥路3519米、铁艺栅栏6900米	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥580人	≥580人	无
		可持续影响指标	可使用年限	≥10年	≥10年	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	100%	无	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。