

附件2

黑龙江省财政厅关于下达2024年第二批转贷市县一般债券资金(基础设施类)的通知--密东线K99+310道口平改立工程绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称	黑龙江省财政厅关于下达2024年第二批转贷市县一般债券资金(基础设施类)的通知--密东线K99+310道口平改立工程					
中央主管部门	中国铁路哈尔滨局集团有限公司					
地方主管部门	虎林市政府	资金使用单位	虎林市交通运输局			
资金投入情况 (万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)			
	年度资金总额:	2300	549	24%		
	其中:中央财政资金					
	地方资金	2300	549	24%		
	其他资金					
资金管理情况	情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性	按转移支付管理制度分配				
	下达及时性	及时				
	拨付合规性	合规				
	使用规范性	规范				
	执行准确性	按照上级下达安排执行				
	预算绩效管理情况	同步下达绩效目标,开展绩效监控				
支出责任履行情况	已按进度支出					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	框构桥预制、顶进、现浇段施工,线路横抬梁施工,铁路线路加固及路基加固,基坑防护桩支护、降水措施,栏杆及附属工程;U型槽施工,引道及引道电力照明、防护等工程施工;泵房及地面硬化,雨水泵房及排水管道施工;防护涵;及为完成以上作业项目涉及的铁路四电迁改施工等		框构桥预制、顶进、现浇段施工,线路横抬梁施工,铁路线路加固及路基加固,基坑防护桩支护、降水措施,栏杆及附属工程;U型槽施工,引道及引道电力照明、防护等工程施工;泵房及地面硬化,雨水泵房及排水管道施工;防护涵;及为完成以上作业项目涉及的铁路四电迁改施工等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	质量指标	资金使用合格率	100%	100%	
		成本指标	资金成本(万元)	2300	549	项目未完工,按计量支付
	效益指标	经济效益指标	行业普遍服务率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。