



章立新

附件 3

## 虎林市中医医院急诊部大楼新建项目 2500 万转移支付 2024 年度绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

黑龙江省鸡西市虎林市中医医院急诊部大楼建设项目（教育、医疗卫生、养老托育专项（产粮大县方向）2024 年中央基建投资资金），省内资金下达资金 2500 万元。

### 二、绩效情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

为有效加快产粮大县专项资金项目工作的推进，我院严格按照可研、初设建设内容实施，确保各项工作有效稳步推进。

#### （二）资金管理情况分析。

我院急诊部大楼建设项目分为土建工程、医疗设备、大楼配套设备三部分。

1、急诊大楼建设工程款：558.75 万元，现大楼建设主体结构五层已经完成。

2、医疗设备购置项目：脉动真空灭菌器、大型医疗设备、中小型医疗设备、康复综合设备及胃肠镜医疗设备总预算金额为 1945.894 万元。

3、急诊部大楼配套设备采购，预算金额为 101.1365 万元。  
2024 年 2 月 29 日，脉动真空灭菌器设备采购在哈尔滨开标，中标金额为 35 万元。设备款已完成支付。

2024 年 12 月 9 日，大型医疗设备、中小型医疗设备、康复综合

设备采购在哈尔滨开标，大型医疗设备招标采购成功，中标金额为970.5万元。设备款已完成支付。中小型医疗设备采购因符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家；康复综合设备采购因有效供应商不足法定数量，导致中小型医疗设备、康复综合设备废标。所以年底完成不了采购任务。

2024年12月17日，胃肠镜医疗设备（预算金额为270万元）采购在哈尔滨开标，因符合专业条件的供应商或者对招标文件（采购文件、竞争性谈判文件）作实质响应的供应商不足三家，导致胃肠镜医疗设备废标。因此年底完成不了采购任务。

2024年12月19日，在黑龙江省政府采购网上发布急诊部大楼配套设备采购公告，2024年12月25日开标。符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；所以年底完成不了采购任务。

### **（三）总体绩效目标完成情况分析。**

1、急诊大楼建设工程款：558.75万元，并已支付工程款274.37万元。脉动真空灭菌器设备35万元已经采购并且完成支付。大型医疗设备970.5万元已经采购并且完成支付。现已经完成51%支付率。

### **（四）绩效指标完成情况分析。**

我院急诊部大楼建设项目分为土建工程、医疗设备、大楼配套设备三部分。现大楼建设主体结构五层已经完成。医疗设备购置脉动真空灭菌器、大型医疗设备、中小型医疗设备、康复综合设备及胃肠镜医疗设备总预算金额为1945.894万元约94（台/套）。现脉动真

空灭菌器及大型医疗设备完成采购并且支付完成 1005 万元 4(台/套)设备。设备采购由于招标过程中出现各种问题所以未能按照原有预设完成采购并且支付。大楼配套设备 101.1365 万元符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；所以年底完成不了采购任务。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

我院急诊部大楼建设项目主要原因是招标采购时间太长，由于废标原因，需要招两次、三次。我们通过这次项目吸取经验，在今后工作中把问题考虑全面。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。

自评报告将在虎林市政府网站进行公开，主动接受社会的监督。

### **五、其他需说明的问题**

无

### **六、附件**

转移支付区域（项目）绩效目标自评表