



附件2

省道珍宝岛至当壁镇公路伟光至虎林段改扩建项目
转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		省道珍宝岛至当壁镇公路伟光至虎林段改扩建项目				
中央主管部门		交通运输部				
地方主管部门		虎林市交通运输局		资金使用单位	虎林市公路事业发展中心	
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
	年度资金总额：	5000	1959.63		39%	
	其中：中央财政资金	5000	1959.63		39%	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	按照转移支付管理制度分配				
	下达及时性	下达及时				
	拨付合规性	拨付合规				
	使用规范性	使用规范				
	执行准确性	资金按照上级下达安排执行				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时，同步下达绩效目标，开展绩效监控				
	支出责任履行情况	已按进度支付				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	计划完成8.359公里路基帮宽，拆除新建钢筋混凝土箱涵11道、完成破碎板施工、施工备料。			实际完成拆除新建钢筋混凝土箱涵11道、施工备料。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目足额保障率（%）	100%	100%	
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%	
		时效指标	工程按期完成率（%）	100%	100%	
		成本指标	购建成本（万元）	5000	1959.63	因未拿到农场土地施工手续，导致施工停滞、资金拨付未完成，现正跟进办理中，会加快工程进度及资金拨付进度。
	效益指标	经济效益指标	根据实际情况（万元）	5000	1959.63	因未拿到农场土地施工手续，导致施工停滞、资金拨付未完成，现正跟进办理中，会加快工程进度及资金拨付进度。
		社会效益指标	改善居民出行环境	100%	100%	
		生态效益指标	有效改善生态环境	100%	100%	
		可持续影响指标	持续使用年限（年）	20年	20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度（≥**%）	100%	95%	
说明 无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件 3

黑龙江省省道珍宝岛至当壁镇公路伟光至虎林段改扩建项目转移支付 2024 年度绩效自评报告



一、绩效目标分解下达情况

中央下达我市中央转移支付预算 5000 万元，区域绩效目标：计划完成 8.359 公里路基帮宽，拆除新建钢筋混凝土箱涵 11 道、完成破碎板施工、施工备料。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目总投资：5000 万元。

资金来源：中央专项资金

截止 2024 年 12 月，项目实际支出总额 1959.63 万元。

（二）资金管理情况分析。

1、虎林市公路事业发展中心成立专门项目领导小组，负责审查项目总体规划与实施计划及各项支出及项目准备工作和具体实施项目建设和监督工作。

2、资金使用管理

虎林市公路事业发展中心根据财务管理制度，对项目实行完整全面的财务收支核算，工程直接费分期拨付，所有费用均如期足额支付，并严格执行专款专用，无挤占挪用情况。实行了质量保证金制度。项目资金按照投资计划进行，并依据财务规定建立健全各项财务规章制度，按照会计制度设置会计科目。

在执行过程中，做到正确使用资金，及时准确反馈财务信息，认真搞好项目内部资金审计，接受财政、审计部门的

检查、监督以及上级主管部门业务指导。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

从投入和管理的角度看，项目未完成既定的目标，因未拿到农场土地施工手续，导致施工停滞，资金拨付未完成；现手续正在加紧办理中，会加快工程进度及资金拨付进度。

（四）绩效指标完成情况分析。

经济性：该项目在预算内完成了施工任务，很好地实现投入资金的价值。

效率性：该项目 2024 年 8 月开工，截止至 2025 年 11 月完工，且各项指标都符合预期。

有效性：该项目严格按照标准施工，财务收支平衡，能发挥出经济效益、社会效益。

可持续性：该项目完成后，可解决附近居民出行，而且可以对当地经济发展起到促进作用。后续养护、管理、维护等由虎林市公路事业发展承担。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，组织各部门召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，并对各部门提出的问题进行了系统解答，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据实施方案要求，组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了绩效评价报告。

改进措施及有关建议

在今后的工作中，我们将继续加强引导，进一步完善责

任链，落实好一般公路的建设工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评表及自评报告将于虎林市政府网公示

五、其他需说明的问题

（一）后续工作计划

抓住加快一般公路建设的契机，以科学发展观为指导，大力推进一般公路建设。

（二）存在问题和建议

1、存在的问题

农民爱路护路意识差，农机具损坏路面问题大量存在。

2、改进措施及有关建议

在今后的工作中，我们将继续加强引导，进一步完善责任链，落实好一般公路的建设工作。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表