

## 虎林市2022年四网管道更新改造项目绩效目标自评表

(2025年度)

转移支付(项目)名		虎林市2022年四网管道更新改造项目				
中央主管部门		综合处				
地方主管部门		虎林市住房和城乡建设局	资金使用单位	虎林市住房和城乡建设局工程建设指挥		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
		年度资金总额:	5753	4201	73%	
		其中:中央财政资金	3000	3000	100%	
		地方资金	2753	1201	43%	
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性	科学分配	无问题	无改进措施	
		下达及时性	及时下达	无问题	无改进措施	
		拨付合规性	合规拨付	无问题	无改进措施	
		使用规范性	规范使用	无问题	无改进措施	
		执行准确性	100%执行	无问题	无改进措施	
		预算绩效管理情况	严格管理预算	无问题	无改进措施	
支出责任履行情况		全部履行	无问题	无改进措施		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:更新改造燃气管网	14.536公里	14.536公里	无
			指标2:更新改造排水管网	9.18公里	9.18公里	无
			指标3:工程量完成率(%)	≥100%	≥100%	无
		质量指标	指标1:工程验收合格率(%)	≥100%	≥100%	无
			指标2:资金使用合规率	≥100%	≥100%	无
		时效指标	指标1:工程按期完成率(%)	≥100%	≥100%	无
			指标2:日常巡查维修及时率(%)	≥100%	≥100%	无
	指标3:计划完成时间		2024年	≥100%	无	
	成本指标	改造小区管网和配套基础设施成本	6056万元	6056万元	无	
	效益指标	经济效益指标	经济收入(万元)	无经济收入	无经济收入	无
		社会效益指标	指标1:提高群众获得感、幸福感	西部10片区	西部10片区	无
			指标2:基础设施完好率(%)	≥100%	≥100%	无
生态效益指标		改善小区楼面院内环境干净整洁,雨污分流效果	合格	合格	无	
可持续影响指标	小区楼体与市政配套设施科持续使用年限(长期)	长期	长期	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	≥100%	≥100%	无	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 黑龙江省虎林市转移支付 2025 年度绩效自评报告



### 一、绩效目标分解下达情况

2025 年，省财政厅下达 2025 年第二批转贷市县一般债券资金 2753 万元（黑财指（建）[2025]37 号）。收到资金后，财政局第一时间将专项资金拨付到住建部门，保质保量完成资金下达任务。

### 二、绩效情况分析

#### （一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

2022 年，新建改造燃气管道 14.6 公里，新建改造供水管道 53.1 公里，新建改造供热管道 15.1 公里，新建改造排水管道 9.1 公里，惠及片区 10 个，预算投资 5753 万元，其中：第三批中央预算内资金 3000 万元，地方政府匹配 2753 万元。

#### （二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

资金严格执行《虎林市财政局专项资金申报、拨付、使用管理办法》规定，财政部门具体负责资金的管理和拨付，将专项资金在规定的期限内通知资金主管部门，按照规定的程序和时限审核拨付资金，不定期开展对补贴资金监督检查。

#### （三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全

年实际完成情况)

本项目共设置一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 15 个。全部完成指标，指标完成率达到 100%。

(四) 绩效指标完成情况分析。(根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况如下表)



三级指标	指标值	全年实际完成值
指标 1: 更新改造燃气管网	14.536 公里	14.536 公里
指标 2: 更新改造排水管网	9.18 公里	9.18 公里
指标 3: 工程量完成率 (%)	≥100%	≥100%
指标 1: 工程验收合格率 (%)	≥100%	≥100%
指标 2: 资金使用合规率	≥100%	≥100%
指标 1: 工程按期完成率 (%)	≥100%	≥100%
指标 2: 日常巡查维修及时率 (%)	≥100%	≥100%
指标 3: 计划完成时间	2022 年	≥100%
改造小区管网和市政基础设施成本	6056 万元	6056 万元
经济收入 (万元)	无经济收入	无经济收入
指标 1: 提高群众获得感、幸福感	10 个片区	10 个片区
指标 2: 基础设施完好率 (%)	≥100%	≥100%
改善小区和市政环境干净整洁	合格	合格
小区管网与市政配套设施科持续使用年限 (长期)	长期	长期

受益群体满意度 (%)	≥100%	≥100%
-------------	-------	-------

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过自评无偏离绩效目标情况。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果优，可以公开。

### 五、其他需说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

### 六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

