


附件 3



虎林市中央预算内转移支付 (2022 年东北黑土地保护项目) 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年 4 月 8 日省发展和改革委员会与省农业农村厅以《关于下达藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田和东北黑土地保护建设项目）2022 年中央预算内投资计划的通知》（黑发改投资[2022]199 号）下达我市 2022 年黑土地保护建设项目投资计划，规划建设黑土地保护建设项目 10 万亩，项目总投资 16250.00 万元，其中中央资金 13000 万元。2023 年 6 月 21 日省财政厅以《关于下达 2023 年第二批基础设施类地方政府债券资金的通知》（黑财指建[2023]43 号）下达我市 2022 年黑土地保护建设项目转贷市县一般债券资金 3250 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析

虎林市 2022 年东北黑土地保护建设项目，总投资 16250 万元，其中中央财政资金 13000 万元，政府债券资金 3250 万元，资金全部按时到位。其中：2023 年 11134.49 万元。

2. 项目资金执行情况分析

截止目前，2022 年东北黑土地保护项目完成投资 16250

万元，完成建设任务 100%，其中：2023 年拨付资金 6329.37 万元，资金拨付率 56.84%。

（二）资金管理情况分析。

在资金使用和管理上，我们严格执行《黑龙江省农田建设补助资金管理办法》（黑财规审〔2020〕4号）、《黑龙江省农田建设项目实施管理办法》（黑农厅规〔2019〕25号）、《黑龙江省农田建设项目管理规程》（黑农厅规〔2020〕2号）、《鸡西市农田建设补助资金管理实施细则》（鸡财联规〔2020〕1号）等文件要求，强化会计核算，资金严格实行“三专”管理，确保项目资金专款专用。一是规范县级报账制，农业农村局与财政部门相互密切配合，认真执行财经制度，严格履行报账程序，规范报账手续和报账资料，对报账手续和报账资料不全的一律不予报账；二是严格按照规定拨付项目资金，根据项目实施进度，经过监理、全过程和业主审核后拨付项目资金，促进了项目工程高标准建设；三是严格按照项目资金管理要求，严控项目资金使用范围，提高资金使用效益，无挤占、挪用项目资金的行为；四是积极筹措配套资金，确保项目建设资金及时足额到位。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

截至目前，完成黑土地保护项目 10 万亩建设任务，完成建设任务 100%，待竣工验收后资金及时拨付。

（二）（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

计划黑土地保护建设 10 万亩，实际完成 10 万亩。

(2) 质量指标

经自验，我市 2022 年黑土地保护建设项目已完建工程质量全部达到合格以上标准，合格率 100%。

(3) 时效指标

我市 2022 年黑土地保护建设项目，建设期 2 年，即 2022 年 7 月开工建设，2023 年 8 月完成投资建设。截止目前，项目按计划完成建设任务 100%。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

项目实施后，建成黑土地保护面积 10 万亩，预计年可增产粮食 900 万公斤，年新增收入 2295 万元。

(2) 社会效益

通过黑土地保护项目建设，完善了项目区农业基础设施，改善了农业生产条件，提高了农业综合生产能力，推动土地规模化经营，夯实了国家粮食安全基础，保障了农业可持续发展，提高了粮食产量和农民收入。

(3) 生态效益

项目建成后，使农田水利建设、生态环境工程得以有机结合，通过工程措施，涵养了水源，治理了水土流失，防止

了土地蜕化和土壤污染，增强了土壤肥力和抗灾能力。

(4) 可持续影响

进一步优化了农业种植结构，推动了土地规模化经营，夯实了国家粮食安全基础，保障了农业可持续发展，提高了粮食产量和农民收入。

3. 满意度指标完成情况分析

经调查，项目区群众满意度100%，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我市 2022 年黑土地保护建设项目规划建设黑土地保护面积 10 万亩，实际完成黑土地保护 10 万亩，完成率 100%。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将按要求及时进行公开。

五、其他需说明的问题

无

六、附件

2023 年中央预算内资金转移支付区域（2022 年东北黑土保护项目）绩效目标自评表