

附件2

虎林市解放东街城市排水防涝设施建设项目绩效目标自评表

(2025年度)

转移支付(项目)名		虎林市解放东街城市排水防涝设施建设项目				
中央主管部门		住建部				
地方主管部门		虎林市住房和城乡建设局	资金使用单位	虎林市市政设施维护中心		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	564	349	61.88%		
	其中:中央财政资金	356	349	61.88%		
	地方资金	208	0			
	其他资金					
资金管理情况		情况说明	存在问题和改进措施			
	分配科学性	科学分配	无问题和改进措施			
	下达及时性	及时下达	无问题和改进措施			
	拨付合规性	合规拨付	无问题和改进措施			
	使用规范性	规范使用	无问题和改进措施			
	执行准确性	100%执行	无问题和改进措施			
	预算绩效管理情况	严格管理预算	无问题和改进措施			
	支出责任履行情况	全部履行	无问题和改进措施			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	虎林市解放东街城市排水防涝设施建设项目, 主要建设内容为: 新建雨水管网1580米。		已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 新建雨水管道	1580米	1580米	无
			指标2: 工程量完成率(%)	≥100%	≥100%	无
		质量指标	指标1: 工程验收合格率(%)	≥100%	≥100%	无
			指标2: 资金使用合规率	≥100%	≥100%	无
		时效指标	指标1: 工程按期完成率(%)	≥100%	≥100%	无
			指标2: 日常巡查维修及时率(%)	≥100%	≥100%	无
	指标3: 计划完成时间		2025年	≥100%	无	
	成本指标	改造小区管网和配套基础设施成本	4393.8万元	4393.8万元	无	
	效益指标	经济效益	经济收入(万元)	无经济收入	无经济收入	无
		社会效益指标	指标1: 提高群众获得感、幸福感	虎林市区	虎林市区	无
			指标2: 基础设施完好率(%)	≥100%	≥100%	无
生态效益		改善小区楼面院内环境干净整洁, 雨污分	合格	合格	无	
可持续影响	小区楼体与市政配套设施科持续使用年限	长期	长期	无		
满意	服务对象	受益群体满意度(%)	≥100%	≥100%	无	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。					

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件 3

黑龙江省虎林市转移支付 2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

虎林市解放东街城市排水防涝设施建设项目，下达中央预算内资金 356 万。收到资金后，财政局第一时间将专项资金拨付到住建部门，保质保量完成资金下达任务。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

虎林市解放东街城市排水防涝设施建设项目，新建雨水管道 1580 米，管径为 DN300-DN1500。预算投资 564 万，中央预算内资金 356 万元，地方政府匹配 208 万元。

（二）资金管理情况分析。

资金严格执行《虎林市财政局专项资金申报、拨付、使用管理办法》规定，财政部门具体负责资金的管理和拨付，将专项资金在规定的期限内通知资金主管部门，按照规定的程序和时限审核拨付资金，不定期开展对补贴资金监督检查。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

本项目共设置一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 14 个。除数量指标外，其余指标完成率达到 100%。

（四）绩效指标完成情况分析。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值

产出指标	数量指标	指标 1: 新建雨水管道	1580 米
		指标 2: 工程量完成率 (%)	≥100%
	质量指标	指标 1: 工程验收合格率 (%)	≥100%
		指标 2: 资金使用合规率	≥100%
	时效指标	指标 1: 工程按期完成率 (%)	≥100%
		指标 2: 日常巡查维修及时率 (%)	≥100%
		指标 3: 计划完成时间	2024 年
成本指标	改造小区管网和配套基础设施成本	4393.8 万元	
效益指标	经济效益指标	经济收入 (万元)	无经济收入
	社会效益指标	指标 1: 提高群众获得感、幸福感	虎林市区
		指标 2: 基础设施完好率 (%)	≥100%
	生态效益指标	改善小区楼内环境干净整洁, 雨污分流效果	合格
可持续影响指标	小区楼体与市政配套设施持续使用年限 (长期)	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	≥100%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过自评无偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果优, 可以公开。

五、其他需说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

六、附件

转移支付区域 (项目) 绩效目标自评表